

Region Hovedstaden

REGION

## Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Maj 2010



## Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	3
2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010 .....	4
3. Planlagte ændringer i 2010 .....	5
4. Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond .....	6
4.1 Status for den statslige kvalitetsfond fase 1 .....	6
4.1.1. <i>Udbygning af Herlev Hospital</i> .....	7
4.1.2 <i>Udbygning af Hvidovre Hospital</i> .....	7
4.1.3 <i>Udbygning af Rigshospitalet</i> .....	7
4.1.4 <i>Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans</i> .....	8
4.2 Status for den statslige kvalitetsfond fase 2 .....	8
4.2.1. <i>Projektet på Bispebjerg Bakke</i> .....	8
4.2.2. <i>Nyt hospital ved Hillerød</i> .....	8
4.3 Tværgående projekter .....	9
4.3.1 <i>Energi/miljø/bæredygtighed</i> .....	9
4.3.2 <i>Driftsoptimering</i> .....	10
4.3.3. <i>Helende arkitektur</i> .....	10
4.3.4 <i>Projekt-, økonomi- og risikostyring</i> .....	10
5. Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning .....	10
6. Bilagsoversigt .....	12

## 1. Indledning

Hospitalsplanen og psykiatriplanen blev vedtaget i maj 2007 og indeholder regionsrådets planer for udviklingen af regionens hospitaler og de psykiatriske centre. Planerne danner overordnet grundlag for den nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem henholdsvis hospitalerne og centrene.

Formålet med planerne er at skabe et fremtidssikret hospitals- og psykiatrivæsen, der kan levere behandling af høj kvalitet. Planerne samler en række behandlingstilbud på færre enheder for derved at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Samtidig skal planerne imødekomme krav om nærhed, sammenhængende forløb, driftsoptimering, et attraktivt uddannelses- og arbejds miljø samt rekruttering og fastholdelse.

Planerne implementeres løbende, og der er allerede gennemført meget store dele af dem siden vedtagelsen, dvs. de dele af planerne, det har været muligt at gennemføre uden større nybyggeri er allerede iværksat. Den hurtige implementering af dele af hospitalsplanen og psykiatriplanen er sket for at sikre borgerne i regionen de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaver. Det har samtidig været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi det er vanskeligt at fastholde personalet på de afdelinger, der skal flyttes. Hertil kommer, at regionens økonomiske situation har fordret en hurtig realisering af rationaliseringsmulighederne. Den hurtige implementering har været mulig at gennemføre som følge af ledig kapacitet på nogle af hospitalerne, og ikke mindst fordi det har været muligt at lave midlertidige løsninger, eksempelvis ved at anvende pavilloner. I forhold til den videre implementering vil det i højere grad kræve større ny- og ombyggeri at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte en funktion.

Det har været - og er fortsat - en stor udfordring, at være ansat i en organisation, som skal implementere planer af denne størrelsesorden. Personalet ved regionens hospitaler har i kraft af en stor arbejdsindsats, høj faglighed og ikke mindst en positiv indstilling overfor forandringer bidraget til, at det har været muligt at implementere store dele af planerne på 2½ år samtidig med, at behandlingsaktiviteten er opretholdt.

Hospitalsplanen og psykiatriplanen indeholder udover selve planen beskrivelser af regionens visioner og sundhedspolitiske hensigtserklæringer på en række tværgående områder, herunder ledelse og medarbejdere, kvalitet, uddannelse, forskning, forebyggelse, it, information og kommunikation samt samarbejdsrelationer. Udviklingen på disse områder behandles særskilte i afrapporteringer for de enkelte områder, som forelægges Regionsrådet løbende over året, og vil derfor ikke blive adresseret i nærværende statusrapport.

Regionsrådet får to gange årligt en status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, første gang i november 2008. I denne statusrapport maj 2010 er hovedfokus, hvad der er sket siden sidste statusrapport, som blev forelagt regionsrådet i december 2009. Følgende områder beskrives: Ledelsesmæssige ændringer, optage-områdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner.

## 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010

Der er siden sidste statusrapport blev forelagt regionsrådet i december 2009 fortsat gennemført en række omlægninger.

Der er foretaget:

- Ledelsesmæssige sammenlægninger. I flere tilfælde er de ledelsesmæssige sammenlægninger sket før en fysisk flytning af funktionen for derved at sikre den fremtidige koordinering, arbejdsdeling og flytning af funktioner samt for at understøtte fastholdelse af personalet i fusionsprocessen.
- Samling og flytning af funktioner. En række funktioner er sammenlagt og flyttet for at sikre et patientgrundlag, der understøtter et fagligt niveau med høj kvalitet samt sikrer en lige adgang til funktionerne for borgerne i hele regionen.
- Omlægning i optageområde. Som led i implementeringen af planerne er der foretaget en række omlægninger i hospitalernes og centrenes optageområder, både for at sikre at de nye kommuner og bydelsgrænser harmonerer med optageområdegrænserne og for at sikre funktionernes patientgrundlag.

En samlet oversigt over de omlægninger, der er foretaget i perioden december 2009-april 2010 (begge måneder inklusiv) fremgår af skema A.

### Skema A

Dato	Specialer	Fra hospital	Til hospital	Bemærkning
2009/12	Kirurgi	Glostrup	Hvidovre	Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby
2009/12	Arbejds- og miljømedicin	Glostrup	Bispebjerg	Funktionsflytning
2009/12	Psykiatri	PC Rigshospitalet	PC Bispebjerg	Skadestue
2009/12	Psykiatri		PC Glostrup	Samling af distriktspsykiatri i Brøndby
2010/01	Skadestuer		Frederikssund	Sammenlægning af AMA og skadestuen
2010/01	Intern medicin	Gentofte	Bispebjerg	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Intern medicin	Hillerød	Gentofte	Optageområde Birkerød
2010/01	Gastroenterologi	Gentofte	Bispebjerg	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Gastroenterologi	Hillerød	Gentofte	Optageområde Birkerød
2010/01	Kardiologi	Gentofte	Bispebjerg	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Kardiologi	Hillerød	Gentofte	Optageområde Birkerød
2010/01	Lungemedicin	Gentofte	Bispebjerg	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Lungemedicin	Hillerød	Gentofte	Optageområde Birkerød
2010/01	Hæmatologi	Gentofte	Rigshospitalet	Trombosecentret
2010/01	Kirurgi	Glostrup	Hvidovre	Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed

Skema A fortsætter på næste side

## Skema A (fortsat)

Dato	Specialer	Fra hospital	Til hospital	Bemærkning
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Herlev	Funktionsflytning
				Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Hvidovre	
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Frederiksberg	Rigshospitalet	Fødsler
				Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Frederiksberg	Gentofte	
2010/01	Pædiatri	Glostrup	Herlev	Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede
2010/01	Neurologi	Gentofte	Herlev	Akut apopleksi
				Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.)
2010/01	Neurologi	Frederikssund	Gentofte	
2010/01	Allergologi	Rigshospitalet	Gentofte	Funktionsflytning
				Fusion af PC Rigshospitalet og PC Bispebjerg
2010/01	Psykiatri		PC Bispebjerg	
2010/02	Urologi	Frederikssund	Herlev	Akut urologi
2010/02	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Hvidovre	Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør
2010/02	Tand- mund- og kæbekirurgi	Hillerød	Rigshospitalet	Funktionsflytning
				Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet
2010/02	Øjensygdomme	Rigshospitalet	Glostrup	
				Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet
2010/03	Urologi	Amager	Frederiksberg	
2010/03	Ortopædkirurgi	Frederikssund	Hillerød	Akut ortopædkirurgi
2010/04	Infektionsmedicin	Herlev	Hvidovre	Optageområdeflytning
2010/04	Ortopædkirurgi	Gentofte	Bispebjerg	Optageområde Ryvang Øst - elektiv
				Optageområde Ryvang Øst - akut
2010/04	Ortopædkirurgi	Herlev	Bispebjerg	
2010/04	Ortopædkirurgi	Hvidovre	Bispebjerg	Optageområde Vanløse
2010/04	Ortopædkirurgi	Hvidovre	Glostrup	Rygkirurgi

En samlet oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010 er vedlagt som **bilag 1**.

### 3. Planlagte ændringer i 2010

Den resterende implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen vil også fremadrettet medføre en række ændringer. I indeværende år der på nuværende tidspunkt planlagt yderligere ledelsesmæssige ændringer, optageområdeændringer og sammenlægning og flytning af funktioner. En samlet oversigt over de på nuværende tidspunkt planlagte ændringer i indeværende år fremgår af skema B.

## Skema B

Dato	Specialer	Fra hospital	Til hospital	Bemærkning
2010/05	Tand- mund- og kæbekirurgi	Glostrup	Rigshospitalet	Funktionsflytning
2010/07	Kirurgi	Glostrup	Hvidovre	Akut kirurgi
2010/07	Anæstesiologi	Rigshospitalet	Glostrup	Ledelsesmæssig overtagelse af Respirationscenter Øst og IRP fra Københavns Kommune
2010/07	Klinisk mikrobiologi	Herlev	Hvidovre	Mikrobiologisk betjening af Glostrup Hospital
2010/09	Skadestuer		Helsingør	Sammenlægning af AMA og skadestuen
2010/10	Reumatologi	Hvidovre	Glostrup	Ambulant aktivitet
2010/10	Reumatologi	Amager	Glostrup	Ambulant aktivitet
2010/10	Ortopædkirurgi	Glostrup	Hvidovre	Akut ortopædkirurgi
2010/10	Neurokirurgi	Rigshospitalet	Glostrup	Samling af rygkirurgi og etablering af Videnscenter for Rygsygdom
2010/10	Demensenhed		Glostrup	Ny funktion
2010/12	Palliativ enhed	Frederikssund	Hillerød	Funktionsflytning
2010/12	Demensenhed		Hillerød	Ny funktion

Mange af de ændringer, der derudover udestår, afventer muligheden for at gennemføre de større byggerier, der skal til for at skabe den fornødne kapacitet på en række af hospitalerne.

Den samlede oversigt over de planlagte og afventede omlægninger pr. 1. maj 2010 i de to planer fremgår af **bilag 2**.

### 4. Status for ansøgninger til den statslige kvalitetsfond

Implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver både større og mindre om- og nybygning på alle regionens hospitaler og på en del af de psykiatriske centre.

Der skal de kommende år forventeligt gennemføres 6 større bygge- og anlægsprojekter i Region Hovedstaden med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet har den 23. marts 2010 besluttet at nedsætte seks politiske følgegrupper til at følge planlægnings- og byggeprocessen for disse projekter. De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af byggeprojekterne, herunder forud for forelæggelse for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til statens kvalitetsfond, anlægsbevillingsforslag mv.

#### 4.1 Status for den statslige kvalitetsfond fase 1

Region Hovedstaden modtog i januar 2009 brev fra regeringen vedr. foreløbigt tilsagn til hospitalsbyggeri i Region Hovedstaden som led i udmøntningen af de første 15 mia.

kr. fra den statslige kvalitetsfond. Der blev givet foreløbigt tilsagn til fire projekter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Sct. Hans).

På baggrund af de foreløbige tilsagn igangsatte regionen i foråret 2009 den konkrete planlægning af de fire projekter. De endelige tilsagn til projekterne gives løbende over det kommende år i takt med, at projekterne indsendes til Ekspertpanelet.

Det første trin i processen for alle projekterne er at få udarbejdet et ide/programoplæg, som skal behandles af regionsrådet, før hospitalerne kan udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet, samt den endelige ansøgning til Ekspertpanelet, vil også blive forelagt regionsrådet før det indsendes mhp. det endelige tilsagn fra regeringen.

#### *4.1.1. Udbygning af Herlev Hospital*

Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Herlev Hospital med 2,25 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,90 mia. kr.). Der er udarbejdet et idéoplæg for det samlede byggeprojekt på Herlev Hospital, som blev tiltrådt af regionsrådet den 27. oktober 2009. Projektet er opdelt i to delprojekter. For det første bygningen af en ny fælles akutmodtagelse og kvinde/barn center samt udarbejdelsen af en helhedsplan. For det andet en forlængelse af servicebygningen.

På baggrund af ideoplægget er der udarbejdet et konkurrencegrundlag for det første delprojekt, som forventes forelagt Regionsrådet i maj 2010.

#### *4.1.2 Udbygning af Hvidovre Hospital*

Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Hvidovre Hospital med 1,45 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,58 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 2. februar 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af det samlede byggeprogram er igangsat, og det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet ultimo 2010, hvorefter det indsendes til den statslige kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering.

#### *4.1.3 Udbygning af Rigshospitalet*

Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Rigshospitalet med 1,85 mia.kr. (heraf egenfinansiering: 0,74 mia. kr.). Regionsrådet tiltrådte den 23. marts 2010 projektets ideoplæg. Udarbejdelsen af et konkurrencegrundlag er igangsat, og det forventes, at regionsrådet forelægges konkurrencegrundlaget i efteråret 2010, hvorefter et udbud kan igangsættes. Det forventes, at det samlede byggeprogram samt den endelige ansøgning forelægges regionsrådet medio 2011, hvorefter det indsendes til statens kvalitetsfond med henblik på endeligt tilsagn om finansiering.

#### *4.1.4 Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans*

Den statslige kvalitetsfond støtter udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans med 0,55 mia. kr. (heraf egenfinansiering: 0,22 mia. kr.). Et ideoplæg er under udarbejdelse.

### **4.2 Status for den statslige kvalitetsfond fase 2**

Ekspertpanelets 2. screeningsrunde, i forbindelse med uddeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden (10 mia. kr.), vil finde sted medio 2010. Der har været gennemført en før-screening i forbindelse med 2. screeningsrunde, og regionen modtog primo oktober 2009 ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen. I tilbagemeldingen tilkendegiver ekspertpanelet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital og projektet vedr. et nyt hospital ved Hillerød kan forvente at blive positivt vurderet i screeningen i forbindelse med fase 2. Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at ekspertpanelet ikke finder, at der er grundlag for så betydelige investeringer i hospitalerne i Glostrup og Frederikssund, som forudsat af regionen. Regionen søger derfor ikke statens kvalitetsfond om støtte til at udbygge Frederikssund Hospital og Glostrup Hospital.

Ekspertpanelet forudsætter, at der ved ansøgning om foreløbigt tilsagn udarbejdes projekter med udgangspunkt i en økonomi og dimensionering, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Der fastsættes med brevet ikke en økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg Hospital og Hillerød. Dette vil ske i forbindelse med ekspertpanelets indstilling til regeringen medio november 2010. Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni 2010.

#### *4.2.1. Projektet på Bispebjerg Bakke*

Ekspertpanelet har tilkendegivet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Det er i den forbindelse blevet vægtet, at der med projektet skabes et nærmest nyt somatisk hospital, og der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien i planlægningsområde Byen.

På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nærmest nyt hospital på Bispebjerg Bakke. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni 2010.

#### *4.2.2. Nyt hospital ved Hillerød*

I ekspertpanelets tilbagemelding på før-screeningen tilkendegiver ekspertpanelet, at man ved en samlet vurdering af de to fremsendte alternativer for Hillerød Hospital; udbygning af det eksisterende Hillerød Hospital og bygning af et nyt hospital ved Hillerød, vurderer, at et nyt hospital vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper.

Det fremgår desuden af tilbagemeldingen, at i forhold til en senere positiv prioritering af et bar mark hospital, er der behov for en revurdering af hospitalsplanen for akutbetjening i den nordlige del af regionen, da ekspertpanelet mener, at dette vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler.

På den baggrund er der udarbejdet en ansøgning til ekspertpanelet om støtte til at bygge et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen forelægges regionsrådet den 25. maj 2010 med henblik på godkendelse, hvorefter den indsendes til ekspertpanelet senest den 1. juni 2010.

### **4.3 Tværgående projekter**

Der har siden hospitalsplanens og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 været nedsat flere tværfaglige arbejdsgrupper, sammensat med repræsentanter fra regionens hospitaler og administrationen, hvor opdraget har været at udarbejde forslag til regionale standarder, retningslinjer og prioriteringer i forbindelse med implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen samt gennemførelsen af byggeprojekterne, således at byggerierne udformes inden for rammerne af ensartede tværgående principper, og det videre planlægningsgrundlag på områderne sikres.

De områder, der har været behandlet, og hvor anbefalinger og rapporter er forelagt regionsrådet, er: Akutområdet, Kvinde-barn, Patienthotel, Præhospital, Intensivkapacitet og Arealstandarder.

Der pågår aktuelt arbejde i yderlige fire tværfaglige arbejdsgrupper inden for områderne: Energi/miljø/bæredygtighed, driftsoptimering, helende arkitektur samt projekt-, økonomi- og risikostyring.

#### *4.3.1 Energi/miljø/bæredygtighed*

Formålet med projektet er at udarbejde et oplæg til prioritering af indsatsområder inden for følgende:

- Energirigtige løsninger i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift
- Bæredygtig projektering og byggeri i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende drift
- Mindskelse af udledning af farlige stoffer fra hospitalerne, herunder spildevand, bl.a. ved at indtænke rene mulige teknologier i alle faser af byggeriernes tilblivelse samt efterfølgende

De nye byggerier i regionen skal leve op til de krav og udfordringer, der allerede foreligger eller forventes fremover på området, og der skal tages højde for mulighederne for at inkorporere principperne om bæredygtighed i de nye hospitalsinvesteringer. Hospitalsinvesteringerne skal udover at være en investering i samfundets sundhed også tage hensyn til behovet for at investere i det globale miljø således at sundhed, økonomi og miljø hænger naturligt sammen.

#### *4.3.2 Driftsoptimering*

Formålet med projektet er at udarbejde en vejledning til, hvordan der i forbindelse med de enkelte byggeprojekter kan gennemføres en systematisk analyse, hvor det undersøges, hvordan byggeriet i videst muligt omfang understøtter en mere effektiv opgaveløsning og en bedre ressourceanvendelse.

Udgangspunktet for vejledningen er, at analysen skal vise, hvordan der kan opnås en bedre logistik i klinikken og en bedre driftslogistik, således at personaleforbruget kan reduceres. Derudover forventes der opnået driftsbesparelser som led i mere energirigtige fysiske rammer og installationer m.v.

#### *4.3.3. Helende arkitektur*

Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helbredsprocessen er øget markant gennem de seneste år. Regionsrådet har i april 2008 besluttet, at disse elementer skal vægtes i ethvert byggeri, det være sig renovering eller nybyggeri.

Formålet med projektet er at udarbejde anbefalinger for op til 10 principper indenfor helende arkitektur, som skal danne grundlag for regionens hospitalsbyggeri, ombygning såvel som nybygning.

Prioriteringen af hvilke principper indenfor området, der skal følges i regionen, skal ske ud fra en vurdering af virkningsgrad og effekt. Derudover har arbejdsgruppen fået til opgave at udarbejde et idékatalog med eksempler på bygningsmæssige løsninger, som overholder de 10 principper.

#### *4.3.4 Projekt-, økonomi- og risikostyring*

Formålet med projektet er at etablere en fælles fremgangsmåde for projekt-, økonomi- og risikostyring i forbindelse med regionens byggeprojekter. Fremgangsmåden skal dels sikre, at virksomhederne får et solidt og effektivt beredskab, dels sikre at afrapporteringen sker ud fra ensartede standarder og retningslinjer, og at det dermed bliver muligt at sammenholde de data, der afrapporteres.

### **5. Status for sundhedsstyrelsens specialeplanlægning**

Sundhedsstyrelsen opdeler funktionerne indenfor de forskellige specialer i hovedfunktioner, som er almindelige og hyppige funktioner, og specialfunktioner, der er de sjældne, dyre og/eller komplicerede funktioner.

Region Hovedstaden modtog ultimo februar 2010 Sundhedsstyrelsens afgørelse, der placerer regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (specialfunktioner) på offentlige og private hospitaler. Dog har styrelsen valgt foreløbigt at udskyde

specialeudmeldingen inden for ortopædkirurgi med henblik på endnu en gennemgang af placeringerne.

Sundhedsstyrelsen har i specialeplanen generelt holdt fast i, at regionsfunktioner må være 1-3 steder i hver region og højt specialiserede funktioner 1-3 steder i landet. Sundhedsstyrelsen har dog fraveget udgangspunktet visse steder af hensyn til regionale og specialespecifikke forskelligheder, herunder kapacitetsmæssige, udviklingsmæssige og evt. geografiske forhold.

Regionen har på baggrund af regionsrådets behandling af specialeplanen på møde den 23. marts 2010 afgivet hørings svar til Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at:

- regionsrådet efterlyser en samlet oversigt på landsplan over specialefordelingen,
- regionsrådet finder, at en protonaccelerator bør placeres på Rigshospitalet,
- regionsrådet udtaler, at borgerne skal have sikkerhed for kvaliteten i al offentlig betalt sygehusbehandling,
- regionsrådet fastholder, at de faglige vurderinger, der ligger til grund for dimensionering af behandlingsbehov og behandlingskapacitet i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplaner, må gælde, hvad enten behandlingen udføres i offentligt eller privat regi, og
- regionsrådet tager afstand fra de dele af Sundhedsstyrelsens specialeplansforslag, der ikke opfylder kravet om ensartet kvalitet på al behandling i regionen. Eksempler på dette er behandling af brystkræft, tarmkræft og behandlinger, hvor der kan tilståde svære komplikationer.

Efter høring af hospitalsdirektionerne og de sundhedsfaglige råd har regionen endvidere meddelt styrelsen, at regionen ønsker at varetage de godkendte specialefunktioner under de af styrelsen angivne forudsætninger. Eventuelle problemer i forhold til implementering af speciale godkendelserne inden den fastsatte frist 1. januar 2010, vil blive rejst overfor Sundhedsstyrelsen i løbet af efteråret 2010. Desuden har regionen afgivet en række faglige bemærkninger til styrelsens speciale godkendelser. Regionens samlede svar kan findes på politikerportalen.

## **6. Bilagsoversigt**

### **BILAG 1:**

Oversigt over de gennemførte omlægninger (2007- april 2010) i hospitalsplanen og psykiatriplanen

### **BILAG 2:**

Oversigt over de planlagte og afventede omlægninger i hospitalsplanen og psykiatriplanen

## Bilag 1: Oversigt over de gennemførte omlægninger siden hospitalsplanen og psykiatriplanens vedtagelse i maj 2007 til og med april 2010

Nedenfor er i kronologisk rækkefølge og for hvert hospital redegjort for de hidtil gennemførte omlægninger som følge af hospitalsplanen og psykiatriplanen. Som skitseret i rapporten sondres der mellem ledelsesmæssige/organisatoriske omlægninger (herunder udefunktioner), flytning af funktioner og omlægninger af optageområder.

I oversigten er ændringer kun anført under det hospital de er flyttet til (og ikke under det hospital de er flyttet fra). I de tilfælde hvor der er tale om, at der er sket en ledelsesmæssig sammenlægning af to afdelinger, hvorefter den ene fortsætter som en ude- eller samarbejdsfunktion betjent af medarbejdere fra det hospital, hvor ledelsen er forankret, er dette anført som udefunktion under det hospital, som har ledelsen.

### Bispebjerg Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/02	Dermatologi- venerologi	Hørsholm	Funktionsflytning
2008/03	Intensiv afsnit	Frederiksberg	Funktionsflytning
2008/06	Fælles akutmodtagelse		Ny funktion
2008/06	Kirurgi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2008/06	Kirurgi	Amager	Optageområde Christianshavn
2008/06	Kirurgi	Hvidovre	Optageområde Vanløse
2008/10	Ortopædkirurgi	Amager	Optageområde Christianshavn
2009/01	Klinisk farmakologi	Gentofte	Udefunktion
2009/01	Arbejds- og miljømedicin	Glostrup	Udefunktion
2009/01	Arbejds- og miljømedicin	Hillerød	Udefunktion
2009/01	Klinisk farmakologi	Rigshospitalet	Udefunktion
2009/03	Diagnostisk radiologi	Frederiksberg	Udefunktion
2009/04	Lungemedicin	Gentofte	Optageområde tidligere KA - Lungecancer
2009/06	Intern medicin	Amager	Optageområde Christianhavn
2009/06	Intern medicin	Frederiksberg	Optageområde Indre Nørrebro
2009/06	Geriatrici	Frederiksberg	Optageområde Indre Nørrebro
2009/10	Neurologi	Amager	Optageområde Christianshavn
2009/10	Neurologi	Frederiksberg	Optageområde Indre Nørrebro
2009/10	Neurologi	Hvidovre	Optageområde Vanløse - Akut apopleksi
2009/12	Arbejds- og miljømedicin	Glostrup	Funktionsflytning

(oversigten over Bispebjerg Hospital fortsætter på næste side)

Bisperg Hospital (fortsat)

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2010/01	Intern medicin	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Gastroenterologi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Kardiologi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2010/01	Lungemedicin	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2010/04	Ortopædkirurgi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst - elektiv
2010/04	Ortopædkirurgi	Herlev	Optageområde Ryvang Øst - akut
2010/04	Ortopædkirurgi	Hvidovre	Optageområde Vanløse

Frederiksberg Hospital

Tidspunkt	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2009/03	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen
2009/06	Intern medicin	Hvidovre	Optageområde Vanløse
2009/06	Reumatologi	Hvidovre	Optageområde Vanløse
2009/06	Reumatologi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2009/06	Reumatologi	Bispebjerg	Sengebåren aktivitet
2009/10	Reumatologi	Amager	Optageområde Christianshavn
2009/10	Neurologi	Hvidovre	Optageområde Vanløse - rehabilitering - Apopeksi
2009/11	Reumatologi	Bispebjerg	Ambulant aktivitet
2010/03	Urologi	Amager	Overtagelse af aktiviteten i Syd i samarbejde med Rigshospitalet

Frederikssund Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Neurologi	Esbønderup	Neurorehabilitering
2010/01	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen

## Gentofte Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen
2008/01	Kirurgi		Enhed for rationelt planlagt kirurgi
2008/01	Audiologi	Bispebjerg	Udefunktion
2008/01	Allergologi	Rigshospitalet	Udefunktion
2008/10	Karkirurgi	Rigshospitalet	varicepatienter
2009/01	Reumatologi	Herlev	Funktionsflytning
2009/04	Øre-næse-hals	Hillerød	Optageområde tidligere FA
2009/04	Øre-næse-hals	Rigshospitalet	Optageområde tidligere HS
2009/06	Lungemedicin	Frederikssund	Lungecancer
2009/08	Reumatologi	Hørsholm	Optageområde tidligere FA
2009/09	Allergologi	Hillerød	Funktionsflytning
2010/01	Intern medicin	Hillerød	Optageområde Birkerød
2010/01	Gastroenterologi	Hillerød	Optageområde Birkerød
2010/01	Kardiologi	Hillerød	Optageområde Birkerød
2010/01	Lungemedicin	Hillerød	Optageområde Birkerød
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Frederiksberg	Udefunktion - elektiv gynækologi fra Rigshospitalet
2010/01	Neurologi	Frederikssund	Optageområde Birkerød (apopleksi rehab.)
2010/01	Allergologi	Rigshospitalet	Funktionsflytning

## Glostrup Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/09	Øjensygdomme	Frederiksberg	Udefunktion
2008/09	Øjensygdomme	Hillerød	Udefunktion
2008/09	Øjensygdomme	Rigshospitalet	Udefunktion
2009	Pædiatri	Herlev	Udefunktion
2009/06	Reumatologi	Hvidovre	Udefunktion
2009/08	Øjensygdomme	Rigshospitalet	Flytning af akut øjenvagt
2009/10	Reumatologi	Hvidovre	Sengebåren aktivitet
2009/10	Neurologi	Amager	Akut apopleksi og TCI
2009/10	Neurologi	Hvidovre	Apopleksi
2009/10	Neurologi	Hvidovre	Udefunktion - afsnit for traumatisk hjerneskade
2009/10	Øjensygdomme	Hillerød	Sengebåren aktivitet
2010/02	Øjensygdomme	Rigshospitalet	Funktionsflytning af øjenfunktioner, der ikke skal blive på Rigshospitalet
2010/04	Ortopædkirurgi	Hvidovre	Rygkirurgi

## Helsingør Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2009/09	Intern medicin	Hillerød	Optageområde Hørsholm

## Herlev Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2007/10	Hæmatologi	Hillerød	Funktionsflytning
2008	Hæmatologi	Rigshospitalet	Specialfunktioner for planlægningsområde tidl. FA
2008/01	Fælles akutmodtagelse		Ny funktion
2008/01	Kirurgi	Gentofte	Samarbejdsfunktion
2008/01	Plastikkirurgi	Helsingør	Funktionsflytning
2008/01	Ortopædkirurgi	Gentofte	Samarbejdsfunktion
2008/01	Urologi	Frederikssund	Udefunktion
2008/04	Plastikkirurgi	Rigshospitalet	Specialiserede funktioner - optageområde tidligere FA
2008/04	Ortopædkirurgi	Gentofte	Elektiv samarbejdsfunktion
2008/04	Kirurgi	Gentofte	Akut gastro-kirurgi for optageområde Gentofte, Søllerød, Lyngby-Taarbæk
2008/04	Mammakirurgi	Hørsholm	Funktionsflytning
2008/04	Ortopædkirurgi	Gentofte	Akut ortopædkirurgi
2008/04	Gynækologi og obstetrik	Gentofte	Akut gynækologi
2008/05	Urologi	Glostrup	Hjemtagning af udefunktion
2009/01	Urologi	Gentofte	Hjemtagning af udefunktion
2009/01	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Udefunktion
2009/02	Børnekirurgi	Glostrup	Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn
2009/02	Børnekirurgi	Hillerød	Elektiv kirurgi på 2-15 årige børn
2009/04	Neurologi		Neurologisk afdelingsledelse (ny)
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Funktionsflytning
2010/01	Pædiatri	Glostrup	Ekskl. Ambulatorie og center for handicappede
2010/01	Neurologi	Gentofte	Akut apopleksi
2010/02	Urologi	Frederikssund	Akut urologi

## Hillerød Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008	Fælles akutmodtagelse		Ny funktion
2008	Anæstesiologi	Frederikssund	Udefunktion
2008	Diagnostisk radiologi	Frederikssund	Udefunktion
2008	Klinisk biokemi	Frederikssund	Udefunktion
2008	Diagnostisk radiologi	Helsingør	Udefunktion
2008	Klinisk biokemi	Helsingør	Udefunktion
2008/01	Kirurgi	Hørsholm	Dagkirurgi
2008/01	Kirurgi	Frederikssund	Udefunktion
2008/01	Ortopædkirurgi	Frederikssund	Udefunktion
2008/01	Palliativ enhed	Frederikssund	Udefunktion
2008/01	Kirurgi	Helsingør	Udefunktion
2008/01	Ortopædkirurgi	Helsingør	Udefunktion
2008/01	Ortopædkirurgi	Hørsholm	Udefunktion
2008/09	Intern medicin		endokrinologiske funktioner
2008/09	Intern medicin		Samling af akutte pacemakerpatienter og hjerteklapspatienter
2009	Anæstesiologi	Helsingør	Udefunktion
2009/01	Gastroenterologi	Helsingør	Ledelsesmæssig sammenlægning
2009/09	Intern medicin	Helsingør	Optageområde Græsted/Gileje kommune
2009/09	Infektionsmedicin	Helsingør	Funktionsflytning
2010/03	Ortopædkirurgi	Frederikssund	Akut ortopædkirurgi

Hvidovre Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008	Fælles akutmodtagelse		Ny funktion
2008/01	Ortopædkirurgi	Amager	Udefunktion
2008/01	Pædiatri	Amager	Udefunktion
2008/01	Ortopædkirurgi	Glostrup	Udefunktion
2008/03	Pædiatri	Amager	Funktionsflytning
2008/05	Kirurgi	Amager	Akut kirurgi
2008/09	Kirurgi	Amager	Udefunktion
2008/09	Anæstesiologi	Amager	Udefunktion
2008/09	Klinisk biokemi	Amager	Udefunktion
2008/09	Ortopædkirurgi	Amager	Akut ortopædkirurgi
2008/09	Intensiv afsnit	Amager	Funktionsflytning
2009/02	Anæstesiologi	Amager	Smerteklinik
2009/06	Intern medicin	Glostrup	Optageområde Brøndby
2009/06	Geriatrici	Glostrup	Optageområde Hvidovre
2009/12	Kirurgi	Glostrup	Flytning af akut kirurgi for optageområde Brøndby
2010/01	Kirurgi	Glostrup	Samarbejdsfunktion - ny elektiv enhed
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Akut gynækologi - planlægningsområde Syd samt Vanløse og Bispebjerg
2010/02	Gynækologi og obstetrik	Glostrup	Fødsler - optageområde Tårnby og Dragør
2010/04	Infektionsmedicin	Herlev	Optageområdeflytning

## Rigshospitalet

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2007/10	Thoraxkirurgi	Gentofte	Ventrikel-, Cardia og Øsofacancer
2008/01	Hæmatologi	Gentofte	Udefunktion - Trombose
2008/01	Karkirurgi	Gentofte	Udefunktion
2008/01	Thoraxkirurgi	Gentofte	Udefunktion - thoraxanæstesi
2008/01	Gynækologi og obstetrik	Frederiksberg	Udefunktion
2008/01	Thoraxkirurgi	Gentofte	Udefunktion
2008/01	Gynækologi og obstetrik	Gentofte	Udefunktion
2008/01	Pædiatri	Gentofte	Udefunktion
2008/01	Klinisk immunologi		Samlet regional blodbank
2008/04	Plastikkirurgi	Herlev	Optageområde tidligere KA
2008/04	Børnekirurgi	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
2008/04	Gynækologi og obstetrik	Gentofte	Akut gynækologi for optageområde Ryvang Øst
2008/04	Tand- mund- og kæbekirurgi	Glostrup	Udefunktion
2008/04	Tand- mund- og kæbekirurgi	Hillerød	Udefunktion
2008/06	Hæmatologi	Herlev	Optageområde Tårnby, Dragør og Hvidovre
2008/06	Hæmatologi	Herlev	Specialfunktioner for planlægningsområde Syd og Byen
2009	Mammakirurgi	Herlev	Optageområde tidligere KA
2009/04	Ortopædkirurgi	Herlev	Kompliceret sarkomkirurgi
2009/04	Øre-næse-hals	Hillerød	Cancer
2009/04	Øre-næse-hals	Gentofte	Ændret opgavefordeling
2010/01	Hæmatologi	Gentofte	Funktionsflytning - trombosecentret
2010/01	Gynækologi og obstetrik	Frederiksberg	Fødsler
2010/02	Tand- mund- og kæbekirurgi	Hillerød	Funktionsflytning
2010/05	Tand- mund- og kæbekirurgi	Glostrup	Funktionsflytning

## PC Amager

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Psykiatri		Samling af distriktspsykiatri
2008/10	Psykiatri		Nattelukning af skadestue

PC Ballerup

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/03	Psykiatri		Etablering af OPUS-team
2009/01	Psykiatri	PC Nordsjælland	Optageområde Stenløse og Ølstykke
2009/06	Psykiatri		Etablering af OP-team

PC København

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Psykiatri	PC Bornholm	Ny ledelsesstruktur
2008/01	Psykiatri	PC Amager	Optageområde Christianshavn
2008/10	Psykiatri	PC Rigshospitalet	Optageområde Indre Nørrebro
2008/10	Psykiatri	PC Bispebjerg	Optageområde Ydre Østerbro
2008/10	Psykiatri		Nattelukning af skadestue
2009/02	Psykiatri		Samling af distriktspsykiatri på Strandboulevarden
2009/12	Psykiatri	PC Rigshospitalet	Skadestue
2010/01	Psykiatri		Fusion af PC Rigshospitalet og PC Bispebjerg

PC Frederiksberg

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Psykiatri	PC Hvidovre	Optageområde Vanløse
2008/10	Psykiatri		Nattelukning af skadestue

PC Gentofte

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/10	Psykiatri		Nattelukning af skadestue

PC Glostrup

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/03	Psykiatri		Etablering af OP-team
2008/03	Psykiatri		Etablering af OPUS-team
2008/09	Psykiatri		Samling af distriktspsykiatri i Ishøj
2008/09	Psykiatri	PC Albertslund	Samling af distriktspsykiatri i Glostrup
2009/03	Psykiatri	PC Sct. Hans	Specialfunktionen for senhjerneskadede
2009/12	Psykiatri		Samling af distriktspsykiatri i Brøndby

PC Hvidovre

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Psykiatri	PC Glostrup	Optageområde Hvidovre

PC Nordsjælland

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2009/03	Psykiatri		Etablering af OPUS-team

PC Sct. Hans

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2008/01	Psykiatri	PC Frederiksberg	Specialiserede rehabilitering

## Bilag 2: Oversigt over de planlagte og afventede omlægninger i hospitalsplanen og psykiatriplanen

Nedenfor er i kronologisk rækkefølge og for hvert hospital redegjort for de planlagte og afventende omlægninger som følge af hospitalsplanen og psykiatriplanen. Som skitseret i rapporten sondres der også her mellem ledelsesmæssige/organisatoriske omlægninger (herunder udefunktioner), flytning af funktioner og omlægninger af optageområder.

I oversigten er ændringer kun anført under det hospital de er flyttet til (og ikke under det hospital de er flyttet fra). I de tilfælde hvor der er tale om, at der er sket en ledelsesmæssig sammenlægning af to afdelinger, hvorefter den ene fortsætter som en ude- eller samarbejdsfunktion betjent af medarbejdere fra det hospital, hvor ledelsen er forankret, er dette anført som udefunktion under det hospital, som har ledelsen.

Planlagte omlægninger er markeret med gul og afventende omlægninger er markeret med rød.

### Amager Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Skadestue		Sammenlægning af AMA og skadestuen

### Bispebjerg Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2011/01	Demensenhed		Ny funktion
Afventer	Fælles akutmodtagelse		Endelig etablering (ny funktion)
Afventer	Neurologi	Rigshospitalet	Apopleksi
Afventer	Klinisk farmakologi	Rigshospitalet	Funktionsflytning

### Bornholm Hospital

Dato	Speciale	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Skadestue		Sammenlægning af AMA og skadestuen

### Frederikssund Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Neurologi	Esbønderup	Funktionsflytning

Gentofte Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2011/01	Allergologi	Rigshospitalet	Laboratoriedel
2011/12	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen
Afventer	Audiologi	Bispebjerg	Funktionsflytning

Til Glostrup Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2010/07	Anæstesiologi	Rigshospitalet	Ledelsesmæssig overtagelse af Respirationscenter Øst og IRP fra Københavns Kommune
2010/10	Reumatologi	Hvidovre	Ambulant aktivitet
2010/10	Reumatologi	Amager	Ambulant aktivitet
2010/10	Neurokirurgi	Rigshospitalet	Samling af rygkirurgi og etablering af Videnscenter for Rygsygdom
2010/10	Demensenhed		Ny funktion
Afventer	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen
Afventer	Reumatologi	Amager	Funktionsflytning
Afventer	Neurologi	Hvidovre	Funktionsflytning - afsnit for traumatisk hjerneskade
Afventer	Neurologi	Rigshospitalet	Optageområde tidligere H:S Syd
Afventer	Neurologi	Rigshospitalet	Klinik for rygmærskader
Afventer	Neurologi	Bispebjerg	Optageområde tidligere HS

Helsingør Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2010/09	Skadestuer		Sammenlægning af AMA og skadestuen
Afventer	Reumatologi	Hørsholm	Funktionsflytning

Herlev Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2011/01	Demensenhed		Ny funktion
Afventer	Fælles akutmodtagelse		Endelig etablering
Afventer	Intern medicin	Frederikssund	Optageområde Farum, Stenløse, Ølstykke
Afventer	Nefrologi	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Kirurgi	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Ortopædkirurgi	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Pædiatri	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Pædiatri	Gentofte	Optageområde tidligere KA
Afventer	Onkologi	Hillerød	Optageområde tidligere FA
Afventer	Neurologi	Hillerød	Optageområde Birkerød
Afventer	Neurologi	Glostrup	Optageområde tidligere KA
Afventer	Neurologi	Hillerød	Optageområde tidligere FA

Hillerød Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2010/12	Palliativ enhed	Frederikssund	Funktionsflytning
2010/12	Demensenhed		Ny funktion
Afventer	Kirurgi	Hørsholm	Elektiv kirurgi
Afventer	Kirurgi	Helsingør	Funktionsflytning
Afventer	Urologi	Frederikssund	Urologisk udefunktion fra Herlev Hospital
Afventer	Intensiv afsnit	Frederikssund	Funktionsflytning
Afventer	Intensiv afsnit	Helsingør	Funktionsflytning

Hvidovre Hospital

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
2010/07	Kirurgi	Glostrup	Akut kirurgi
2010/07	Klinisk mikrobiologi	Herlev	Mikrobiologisk betjening af Glostrup Hospital
2010/07	Ortopædkirurgi	Glostrup	Akut ortopædkirurgi
Afventer	Fælles akutmodtagelse		Endelig etablering
Afventer	Nefrologi		Dialyse satellit SYD - ny funktion
Afventer	Nefrologi	Herlev	Funktionsflytning - optageområde midt
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Herlev	Optageområde tidligere KA
Afventer	Pædiatri	Herlev	Optageområde tidligere KA
Afventer	Onkologi	Rigshospitalet	Optageområde tidligere H:S (ny funktion)
Afventer	Onkologi	Herlev	Optageområde tidligere KA (ny funktion)
Afventer	Palliativ enhed		Ny funktion

Rigshospitalet

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Kardiologi	Gentofte	Specialfunktioner for optageområde SYD
Afventer	Hæmatologi	Herlev	Optageområde tidligere KA
Afventer	Karkirurgi	Gentofte	Funktionsflytning
Afventer	Urologi	Frederiksberg	Samarbejdsfunktion
Afventer	Thoraxkirurgi	Gentofte	Funktionsflytning
Afventer	Urologi	Herlev	Optageområde tidligere KA
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Hvidovre	Optageområde Vanløse
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Hvidovre	Gynækologi for optageområde Christianshavn
Afventer	Gynækologi og obstetrik	Herlev	Optageområde Brønshøj/Husum
Afventer	Pædiatri	Gentofte	Optageområde Ryvang Øst
Afventer	Pædiatri	Hvidovre	Optageområde planlægningsområde Byen ekskl. Ryvang øst og indre by
Afventer	Onkologi	Herlev	Optageområde tidligere KA
Afventer	Neurokirurgi	Glostrup	Udefunktion - samling af Kraniekirurgi på Rigshospitalet

PC Ballerup

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Psykiatri	PC Nordsjælland	Optageområde Furesø

PC Gentofte

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Psykiatri	PC Nordsjælland	Optageområde Birkerød
Afventer	Psykiatri		Flytning af centret til Hørsholm

PC Hvidovre

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Psykiatri	PC Glostrup	Optageområde Brøndby

PC Sct. Hans

Dato	Specialer	Fra hospital	Bemærkning
Afventer	Psykiatri		Udvidelsen af den retspsykiatriske sengekapa- citet og sammenlægning med Retspsykiatrisk Center Glostrup.